
Piano degli obiettivi 2012

Indirizzi di governo e Azioni

Relazione conclusiva

En.Cor.

- Potenziamento capacità produttiva En.Cor.

■ Descrizione e Motivazione

- ❑ Realizzazione della centrale di cogenerazione in via Fossa Faiella, costituita da n.2 cogeneratori funzionanti ad olio vegetale abbinati a turbina ORC;
- ❑ Realizzazione della centrale di cogenerazione in via Gandhi (tangenziale sud) costituita da n.2 cogeneratori funzionanti ad olio vegetale abbinati a turbina ORC;
- ❑ Potenziamento della centrale di cogenerazione in via Mandrio con aggiunta di turbina ORC ad impianto ad olio vegetale esistente.
- ❑ Potenziamento della centrale di cogenerazione in via Pio La Torre (EVA) con aggiunta di turbina ORC ad un impianto ad olio vegetale esistente.

■ Output previsti e Indicatori

- ❑ Realizzazione di n.4 nuovi impianti e potenziamento di n.2 impianti esistenti

■ Modalità di realizzazione

- ❑ In appalto

■ Tempi previsti

- ❑ I lavori per la realizzazione degli impianti dovrebbero completarsi entro il 31/12/2012

■ Stato attuazione Settembre

- ❑ E' iniziata la realizzazione delle cabine ENEL. A causa di ritardi nella erogazione del mutuo che hanno comportato la sospensione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice, probabilmente, la conclusione dei lavori slitterà ad aprile 2013

PARZIALMENTE RAGGIUNTO